



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

87221/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOCEMAR LEAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOCEMAR LEAL SILVA**

Registro: **61200BA**

RNP: **0507637291**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL**

Número da ART: **BA20210634578** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/10/2021** Baixada em: **07/03/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Endereço do contratante: **AVENIDA EDGARD SANTOS**

Nº: **936**

Complemento:

Bairro: **NARANDIBA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41192005**

Contrato: **013/2019**

Celebrado em: **07/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 625.217,25**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **SN**

Complemento: **R Afonso J. da S., Estac. do Cemitério, Tv. da Felicidade, Tv. da**

Bairro: **DIVERSOS**

R. Nova, Largo do Merc. Central, R. da Igreja, R. S. J., R.

Augusto da S., Tv. Augusto J. da S., R do Campo, R do Lar. da

Igreja, Rua Ig

Cidade: **GLÓRIA**

UF: **BA**

CEP: **48620000**

Data de início: **27/11/2019**

Conclusão efetiva: **27/05/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 139.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 902.80 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 225.23 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1748.42 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 6917.40 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1971.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 8.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 34.00 UNIDADE; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 7690.07 METRO QUADRADO;**

Observações

PAVI. EM PARALE. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DOS MUNIC. DE GLÓRIA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

87221/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 87221/2021

11/03/2023, 15:04

23c9D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23c9D





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA -
CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **PARALELA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na Estrada das Barreiras, nº 256E, Ed. Marileide Leal, Loja 01, Bairro Barreiras, CEP 41.185-500, na cidade de Salvador, BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.491.677/0001-02, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº **013/2019**

Objeto contratual: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA - BAHIA**

Valor do Contrato: **R\$ 625.217,25 (seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos).**

Local da execução da obra/serviço: **Rua Afonso Jose da Silva, Estacionamento do Cemitério (Trecho 1 e 2), Tv. da Felicidade, 1ª e 2ª Tv. da R. Nova, Largo do Mercado Central, R. da Igreja (Lado Leste e Oeste), R. S. José, R. Augusto da Silva, Tv. Augusto José da Silva, localizadas na SEDE do município de Glória; Rua do Campo localizada no Povoado Olhos D'Água de Souza; Rua do Largo da Igreja (Trecho 1, 2 e 3) no Povoado Retiro; Rua da Igreja no Povoado Freitas.**

Período de realização: **27/11/2019 até 27/05/2020.**

Valor executado: **R\$ 526.878,56 (quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).**

Percentual executado: **84,27%.**

Obs: obra concluída, o saldo de 15,73% refere-se aos serviços que não foram executados e não refletem na funcionalidade do objeto.

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Felipe Pimentel Pina Lins	CREA_BA	61.141/D-Ba

Equipe técnica da contratada:

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 1/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Jocemar Leal Silva	CREA_BA	61.200-Ba

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	8,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO		
1.2.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	0,63
1.2.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	2,14
2	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM INFRA-ESTRUTURA		
2.1	RUA AFONSO JOSE DA SILVA		
2.1.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	819,00
2.1.2	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/regularização, compactação de subleito e expurgo a 20 km	M2	153,30
2.1.3	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	M3	31,01
2.1.4	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	M3	38,76
2.1.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	257,80
2.1.6	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	665,70
2.1.7	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	923,30
2.1.8	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	27,00
2.1.9	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
2.2	ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO + TRECHO 1 + TRECHO 2		
2.2.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	746,70
2.2.2	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/regularização, compactação de subleito e expurgo a 20 km	M2	201,18
2.2.3	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	M3	40,22
2.2.4	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	M3	50,28
2.2.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	60,00
2.2.6	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	545,52

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 2/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



03/03/23, 15:29

SEI/GOVBA - 00022621786 - Atestado de Capacidade Técnica

2.2.7	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	525,00
2.2.8	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	10,00
2.2.9	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	3,00
2.3	TRAVESSA DA FELICIDADE		
2.3.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
2.4	1ª TRAVESSA DA RUA NOVA		
2.4.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	108,00
2.4.2	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	14,00
2.4.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
2.5	2ª TRAVESSA DA RUA NOVA		
2.5.1	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
2.6	LARGO DO MERCADO CENTRAL		
2.6.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	623,93
2.6.2	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/regularização, compactação de subleito e expurgo a 20 km	M2	623,94
2.6.3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	M2	523,43
2.6.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
3	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - POV. OLHOS D'AGUA DE SOUZA		
3.1	RUA DO CAMPO		
3.1.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	1.744,50
3.1.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	1.672,50
3.1.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	14,00
3.1.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	3,00
4	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - POV. FREITAS		
4.1	RUA DA IGREJA		
4.1.1	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	20,00
4.1.2	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL - POV. QUIXABA		
5.1	RUA DA IGREJA (LADO LESTE)		
5.1.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	52,80
5.1.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	52,80
5.1.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	9,00
5.1.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 3/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



03/03/23, 15:29

SEI/GOVBA - 00022621786 - Atestado de Capacidade Técnica

5.2	RUA DA IGREJA (LADO OESTE)		
5.2.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	794,92
5.2.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	794,92
5.2.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	18,00
5.2.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.3	RUA SÃO JOSÉ		
5.3.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	492,22
5.3.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	492,22
5.3.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	7,00
5.3.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.4	RUA DO LARGO DA IGREJA 1		
5.4.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	96,00
5.4.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	96,00
5.4.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.5	RUA DO LARGO DA IGREJA 2		
5.5.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	85,50
5.5.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	85,50
5.5.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.6	RUA DO LARGO DA IGREJA 3 (TRECHO 1 + TRECHO 2)		
5.6.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	204,10
5.6.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	204,10
5.6.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.7	RUA AUGUSTO J. DA SILVA		
5.7.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	1.989,00
5.7.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	1.989,00
5.7.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	14,00
5.7.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00
5.8	TRAVESSA AUGUSTO J. DA SILVA		
5.8.1	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	M2	41,40
5.8.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	M2	41,40
5.8.3	Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com cinta de concreto armado 20mpa, dimensões de 20x40 cm, inclusive escavação, carga e transporte manual	M	6,00
5.8.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	UN	2,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 4/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



03/03/23, 15:29

SEI/GOVBA - 00022621786 - Atestado de Capacidade Técnica

6	SERVIÇOS PRELIMINARES - COMPLEMENTAR		
6.1	CANTEIRO DE OBRAS		
6.1.1	Ligação provisória de água e esgoto para obra, incluindo caixa d'água em polietileno de 1000 l	UN	1,00
6.1.2	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	UN	1,00
6.1.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M2	8,30
6.1.4	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	M2	8,30
6.2	ADMINISTRAÇÃO - COMPLEMENTAR		
6.2.1	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	0,68
6.2.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	0,07
7	ADITIVO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICAS - COMPLEMENTAR		
7.1	RUA AFONSO JOSÉ DA SILVA - SEDE		
7.1.1	Abertura de caixa de ruas esp.= 0,40 m c/ regularização, compactação de subleito e expurgo a 20 km	M2	770,00
7.1.2	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	M3	154,00
7.1.3	Retirada de meio fio granítico ou pré moldado	M	50,00
7.1.4	Meio fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	50,00
7.1.5	Remoção e reposição de pavimentação em paralelos ou premoldado de concreto (ref. orse)	M2	14,00
7.1.6	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	3,15
7.2	RUA ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO - SEDE		
7.2.1	Retirada de meio fio granítico ou pré moldado	M	80,00
7.2.2	Meio fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	140,00
7.2.3	Remoção e reposição de pavimentação em paralelos ou premoldado de concreto (ref. orse)	M2	90,00
7.2.4	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	5,04
7.2.5	Rampa de acessibilidade (pne) em concreto de 20 mpa esp.= 0,07 m	M2	12,24
7.3	1ª TRAVESSA DA RUA NOVA - SEDE		
7.3.1	Demolição de concreto simples esp.=5cm (passeios)	M2	5,40
7.3.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura=7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M2	108,00
7.3.3	Remoção e reposição de pavimentação em paralelos ou premoldado de concreto (ref. orse)	M2	21,35
7.3.4	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	7,56
7.4	2ª TRAVESSA DA RUA NOVA - SEDE		
7.4.1	Demolição de concreto simples esp.=5cm (passeios)	M2	0,60
7.4.2	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura=7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M2	12,00
7.4.3	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	0,84
7.5	LARGO DO MERCADO CENTRAL - SEDE		
7.5.1	Retirada de meio fio granítico ou pré moldado	M	45,00
7.5.2	Meio fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	45,00

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 5/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



7.5.3	Demolição de concreto simples esp.=5cm (passeios)	M2	0,75
7.5.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura=7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M2	15,00
7.5.5	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	3,89
7.6	RUA AUGUSTO JOSÉ DA SILVA - POVOADO QUIXABA		
7.6.1	Retirada de meio fio granítico ou pré moldado	M	150,00
7.6.2	Meio fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	150,00
7.6.3	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	9,45
7.7	RUA DA IGREJA - POVOADO FREITAS		
7.7.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura=7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	M2	22,50
7.8	RUA DO CAMPO - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DE SOUZA		
7.8.1	Retirada de meio fio granítico ou pré moldado	M	120,00
7.8.2	Meio fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	200,00
7.8.3	Remoção e reposição de pavimentação em paralelos ou premoldado de concreto (ref. orse)	M2	72,00
7.8.4	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga manuais)	M3	7,56
7.9	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
7.9.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016	M3XKM	2.744,25
7.9.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_04/2016	TXKM	3.029,26

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 29 de setembro de 2020

Sérgio de Oliveira Silva
Diretor Presidente

José Luiz Santos Costa

Diretor da Área Responsável

Larissa Dantas de Melo Britto

Gestor de contratos



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Pimentel Pina Lins, Coordenador de Produção**, em 29/09/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 6/7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas



03/03/23, 15:29

SEI/GOVBA - 00022621786 - Atestado de Capacidade Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Anibal Fernandes Garrido, Executor de Projetos e Obras**, em 29/09/2020, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Larissa dantas de Melo Britto, Superintendente**, em 01/10/2020, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Luiz Santos Costa, Diretor**, em 05/10/2020, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sergio de Oliveira Silva, Diretor Presidente**, em 06/10/2020, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00022621786** e o código CRC **90042F98**.

Referência: Processo nº 043.4116.2020.0012601-56

SEI nº 00022621786

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 87221/2021, emitida em 11/03/2023



Certidão nº 87221/2021
13/03/2023, 09:53
Chave de Impressão: 23c9D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2023 e contém 7 folhas

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=00022621786&codigo_crc=90042F98&has... 7/7

