



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99794/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOCEMAR LEAL SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOCEMAR LEAL SILVA**

Registro: **61200BA**

RNP: **0507637291**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Número da ART: **BA20210567708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2021 Baixada em: 30/09/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VARZEDO**

Endereço do contratante: RUA AVENIDA VEREADOR MANOEL FRANCISCO

Complemento:

Cidade: **VARZEDO**

Contrato: 052/2018

Valor do contrato: R\$ 398.750,19

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DIVERSAS

Complemento: Praça da Igreja, Areia Grossa e Praça da Igreja, Barro

Cidade: **VARZEDO**

Data de início: 26/04/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE VARZEDO**

CPF/CNPJ: **13.460.266/0001-69**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 44565000

Celebrado em: 25/04/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: BA

CEP: 44565000

Conclusão efetiva: 26/10/2018

CPF/CNPJ: 13.460.266/0001-69

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1575.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 847.88 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1875.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 1575.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 649.00 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 16.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 113.60 METRO QUADRADO;**

#### Observações

Construção de praças com pavimentação em seu entorno: Praça de Areia Grossa e Barro, no município de Varzedo

#### Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA EM POSTE, PLANTIO DE GRAMAS E PLANTIO DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA SANITÁRIA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**99794/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 99794/2021**

**30/09/2022, 16:18**

**9Z63a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Z63a





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO, inscrita no CNPJ nº 13.460.266/0001-69, com sede na Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000, Bahia, atesta para os devidos fins que foram executados diversos serviços de engenharia de acordo com laudo em anexo, pela Empresa **PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**, situada à Estrada das Barreiras, nº 256E, Edifício Marileide Leal, loja 01, Barreiras, Salvador – Bahia, CNPJ nº 22.491.677/0001-02.

**Contrato Nº:** 052/2018

**Valor de Contrato:** R\$ 375.059,77 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos).

**Serviços Executados:** CONSTRUÇÃO DE 2 PRAÇAS COM PAVIMENTAÇÃO EM SEU ENTORNO (PRAÇA DE AREIA GROSSA E BARRO) NESTE MUNICÍPIO DE VARZEDO.

**Período de Execução:** 25/04/2018 a 24/10/2019.

**Nº de ART da obra/serviço:** BA20180064593.

**Responsável Técnico:** Jocemar Leal Silva – CREA/BA 61.200.

Salvador, 30 de junho de 2020.

  
**ARIECLIO BAHIA DA SILVA**  
 PREFEITO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO  
 CNPJ Nº 13.460.266/0001-69

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000  
 CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
 30/09/2022, 16:41  
 Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas



## LAUDO TÉCNICO

Marcos Vagner de Santana Pinto, Engenheiro Civil, CREA nº 60.911, residente na Rua Miguel dos S. Silva, Centro, Lauro de Freitas – BA, atesta para os devidos fins que foram executados diversos serviços de engenharia de acordo com a planilha abaixo, pela Empresa **PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, situada à Estrada das Barreiras, nº 256E, Edifício Marileide Leal, loja 01, Barreiras, Salvador – Bahia, CNPJ nº 22.491.677/0001-02, sob Responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. Jocemar Leal Silva, portador do RG nº 856722545, CPF nº 018.909.625-03, CREA/BA nº 61200.

## Relação dos Serviços Executados:

	PAVIMENTACAO PARALELEPIEDO		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12
1.1.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	UN	382,29
1.1.3.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m2	18
1.2.1.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.575,00
1.2.2.	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	472,5
1.2.3.	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M2	141,75
1.2.6.	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.327,97
1.2.7.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	340,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
30/09/2022, 16:41

Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas



PAVIMENTACAO INTERTRAVADO			
1.1.4.	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	63,53
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	733
PASSEIO			
1.2.4.	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	M	114,88
1.2.8.	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	33,5
PAISAGISMO			
1.5.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	117
1.5.2.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	17,55
1.5.3.	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	11
ILUMINAÇÃO			
1.3.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,42
1.3.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
1.3.3.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	23
1.3.4.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
1.3.5.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
1.3.6.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
30/09/2022, 16:41

Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas

7-11-11



1.3.7.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
1.3.8.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
1.3.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	327
1.3.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266
1.3.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56
1.3.12.	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, ONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, NCL.BASE CONCRETO COM LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W.	un	16
1.3.13.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
1.4.1.	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
1.4.2.	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2
1.4.3.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
1.4.4.	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4
1.4.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4
1.4.6.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
1.4.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
30/09/2022, 16:41  
Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas

7-11-11



1.4.8.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
1.4.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	68
1.4.10	TUBO, PEX, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	250
<b>QUIOSQUES</b>			
1.7.1.	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	74,64
1.7.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	6,15
1.7.3.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	2,18
1.7.4.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	4,3
1.7.5.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	113,6
1.7.6.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	113,6
<b>MOBILIARIO</b>			
1.2.9.	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M2	88
1.6.1.	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	49,2
1.8.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.049,19
1.8.2.	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto $\phi=0,30m$ e bancos em tubo de concreto $\phi=0,40m$	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
30/09/2022, 16:41

Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas

7-11-11






1.8.3.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	19
1.8.4.	PARQUE INFANTIL	UN	2
<b>ADITIVO</b>			
1.9.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	155,94
1.9.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	114
1.9.3	ALVENARIA BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO, 9*19*24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA AC-1, JUNTA=2CM, CHAPISCADA E REBOCADA NAS DUAS FACES	M2	9,98
1.9.4	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	223,79
1.9.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	27,61

**Endereço das praças:**

PRAÇA	ENDEREÇO
Praça Areia Grossa	Praça da Igreja, s/n, Areia Grossa, Zona Rural
Praça Barro	Praça da Igreja, s/n, Barro, Zona Rural

Salvador, 29 de julho de 2021.

  
 MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO  
 CPF Nº 007.750.365-10  
 CREA Nº 60.911

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99794/2021, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 99794/2021  
 30/09/2022, 16:41  
 Chave de Impressão: 9Z63a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 6 folhas

