

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa BERGSON DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.993.861/0001-43, com sede na rua Padre Jose Maria de Man, 1468, Contagem - MG, CEP 32.285-180, executou os serviços de revisão e manutenção das comportas hidráulicas, tipo segmento, da Barragem de Mirorós-BA, localizada nos Municípios de Ibipêba e Gentio do Ouro, Estado da Bahia, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Ordem de Serviço/Contrato nº: 2.0228/2019.

EMITIDA EM: 08/01/2020.

Valor: R\$ 93.420,43.

Período: 08/01/2020 até 06/07/2020.

DADOS DO CONTRATANTE

NOME: **CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**

ENDEREÇO: Av. Manoel Novaes, s/nº,
CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa, BA

CNPJ: 00.399.857/0014-40

DADOS DA CONTRATADA

NOME: **BERGSON DO BRASIL LTDA**

ENDEREÇO: Rua Padre Jose Maria de Man, 1468, Contagem - MG, CEP 32.285-180

CNPJ: 02.993.861/0001-43

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa contratada, executou os serviços supracitados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com as peculiaridades dos serviços em questão.

O presente termo não exclui os profissionais da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

A planilha a seguir especifica e quantifica os serviços contratados efetivamente executados.

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Qtde.
01	<p>Revisão e inspeção nos equipamentos eletromecânicos das duas comportas hidráulicas da Barragem de Mirorós:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisão geral no sistema de acionamento das comportas (motor elétrico, redutor e freio); ▪ Revisão geral nos painéis elétricos; ▪ Revisão geral no sistema de vedação das comportas; ▪ Substituição do freio eletromagnético por um freio com ELDRO fs2160 para motor 10cv-6 polos existente (Preparação e nivelamento da base para fixação de um novo freio, substituição do cabeamento elétrico e regulagem das sapatas de freio); ▪ Revisão geral no redutor fabricante TRANSMOTECNICA SA: <ul style="list-style-type: none"> - Retirada dos acoplamentos, inspeção nos rolamentos, retirada dos flanges que envolvem o redutor para uma verificação interna das engrenagens e componentes que envolvem seu bom funcionamento. - Substituição dos retentores para retirada dos vazamentos de óleos existentes. - Montagem de todo equipamento utilizando novos anéis de vedação. - Acompanhamento do torque de todos os elementos de fixação. - Substituição do óleo por óleo mineral em aproximadamente três litros. - Fechamento de todo equipamento. - Preparação de superfície do conjunto que foi submetido a intervenção, aplicação de uma demão de tinta de fundo e duas demãos em acabamento. - Ligação elétrica de todo conjunto; ▪ Relatório técnico com sugestões de melhorias. 	conj.	1,00

Bom Jesus da Lapa-BA, 28/12/2023.

Responsável pelas informações:



Documento assinado digitalmente
ARNALDO DANTAS DE ARAUJO FILHO
Data: 28/12/2023 16:45:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arnaldo Dantas de Araújo Filho - CPF: 009.793.304-08

Supervisor / Coordenador do Contrato

Engenheiro Mecânico - CREA-BA nº 1600611419

Homologação:

Harley Xavier Nascimento - CPF: 542.826.755-00

Superintendente Regional

Engenheiro Eletricista - CREA-BA nº 0505015013